

Dirigida a: Arq. Osvaldo Dadiego

Olavarría 24 de febrero de 2025.

Informe de Situación en Residencia Estudiantil de Olavarría.

En el día 23 de febrero de 2025, producto de un temporal de viento y lluvia, se produjo en parte el levantamiento de chapas del edificio de la Residencia Estudiantil de Olavarría, se rompieron las clavaderas, aislación de ruberoi y lana de vidrio.

Se comprobó que el clavado en las chapas era bastante mínimo con tornillos autoperforantes, desde la onda de la chapa agarrando conjuntamente la clavadera y el tirante.

Se solicito el arreglo urgente y necesario del techo para que la obra recién terminada y lo existente no se deteriore, ni se moje por las siguientes lluvias.





Se realizaron los trabajos por para de la empresa Transporte Malvinas SRL de:

- Cambio de chapas en sector afectado.
- Cambio de Aislaciones.
- Cambio de clavaderas.
- Colocación de canaletas en uniones de techos.
- Cambio de cenefas en toda la vuelta.
- Revision de todos los tornillos en el total del techo.
- Arreglo de cielorrasos en Durlock en interior.

Siendo el presupuesto de \$ 4.325.897,50. Cuatro millones trescientos veinte cinco mil ochocientos noventa y siete con cincuenta. Siendo correspondiente a valores de plaza de la ciudad de Olavarría.

Saluda Atte.

A handwritten signature in black ink that reads "Belisle". The signature is written in a cursive style.

Arq. Carlos Belisle

Insp. UNICEN

Mat. Capba: 26873